

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพัพพอง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมแซมถนน สายกุดไผ่-ห้วยสามขา	๘	กองช่าง	เม.ย.๖๕-ม.ค. ๖๖		๑,๕๘๐,๔๐๐	๑,๐๗๓,๐๐๐	✓			
๒	จ้างซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้านเสียหายจาก อุทกภัย		กองช่าง	พ.ย.๖๕-พ.ย. ๖๕		๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	✓			
๓	ซ่อมแซมถนนเสียหาย จากอุทกภัยเส้นคลองอิ สาณเขี้ยวสายเต็งเตี้ย	๑๒	กองช่าง	พ.ย.๖๕-พ.ย. ๖๕		๙๙,๓๐๐	๙๙,๐๐๐	✓			
๔	ซ่อมแซมถนนเสียหาย จากอุทกภัยถนนเลียบบ คลองอิสานเขี้ยวสายตุ๊ก ซงโค-เต็นตะโก	๑๗	กองช่าง	พ.ย.๖๕-พ.ย. ๖๕		๗๑,๖๐๐	๗๑,๖๐๐	✓			
๕	ปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนน สายหนองตอ-โกรก มะขามป้อม-ดอนเปกล้า		กองช่าง	พ.ย.๖๕-พ.ย. ๖๕		๘๐,๘๐๐	๘๐,๘๐๐	✓			
๖	งานการดปรับเกลี่ย ซ่อมแซมถนนสายโนน สำราญ-ดอนเปกล้า สาย โกรกมะขามป้อม-โนนงิ้ว		กองช่าง	พ.ย.๖๕-พ.ย. ๖๕		๔๓,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๘	๘	กองช่าง	พ.ย.๖๕-ก.พ. ๖๖		๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	✓			
๘	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	พ.ย.๖๕-ก.พ. ๖๖		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓			
๙	โครงการปรับปรุงถนน ประปา หมู่ที่ ๓	๓	กองช่าง	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		๙๙,๙๐๐	๙๙,๕๐๐	✓			
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๑๐	๑๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		๙๙,๙๗๕	๙๙,๕๐๐	✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ ๕	๕	กองช่าง	ธ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๓๔๕,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างประปา หมู่ที่ ๑๔	๑๔	กองช่าง	ธ.ค.๖๕		๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	๗	กองช่าง	ธ.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๓๔๓,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	✓			
๑๔	จัดซื้อรถบรรทุกคิเซล		กองศึกษา	ม.ค.๖๖-มี.ค. ๖๖		๘๕๐,๐๐๐	๗๙๗,๗๐๐	✓			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกลายตอนขวาง-เดิน ตะโก (ป่าช้า) หมู่ที่ ๓	๓	กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย. ๖๖		๓๔๘,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	✓			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคัน ดินเดินตะโก-หนอง กระทุ่ม-ดอนขวาง หมู่ที่ ๔		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย. ๖๖		๓๔๕,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคันดิน/หินคลุกสายบ้านเต็นตะโก-โนนลอย (หนองหอย) หมู่ที่ ๑๗		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๓๔๗,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	✓			
๑๘	โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคุ้มโกรกมะขามป้อม (คุ้ม ๕)		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๓๔๗,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	✓			
๑๙	โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มป่าวัง-โนนสูง ทำต่อ หมู่ที่ ๖		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๓๔๔,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	✓			
๒๐	โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๖		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๓๕๙,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	✓			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๓๓๐,๕๐๐	๓๒๘,๕๐๐	✓			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๓๔๑,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	✓			
๒๓	ปรับปรุงขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒	๒	กองช่าง	ม.ค.๖๖-ก.พ.๖๖			๔๓,๘๐๐	๔๓,๕๐๐	✓			
๒๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านห้วยผึ้ง-โคกเพชร หมู่ ๑ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ ๕ บ้านโนนสง่า หมู่ ๑๖ บ้านโคกเพชร		กองช่าง	ม.ค.๖๖-เม.ย.๖๖			๙,๕๖๐,๐๐๐	๗,๗๓๐,๐๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)
				ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการเลี้ยงปลาดองอี สามเขียว หมู่ที่ ๓	๓	กองช่าง	ก.พ.๖๖-ก.พ. ๖๖		๓๖,๓๐๐	๓๖,๐๐๐	✓			
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ ๑๓	๑๓	กองช่าง	มี.ค.๖๖-มี.ย.๖๖		๓๔๐,๙๐๐	๓๓๙,๐๐๐		✓		
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคาร เก็บเอกสาร		กองช่าง	มี.ค.๖๖-มี.ย.๖๖		๗๐๐,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐		✓		
๒๘	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ ประปาในหมู่บ้าน บ้าน กุดไผ่ หมู่ที่ ๘	๘	กองช่าง	เม.ย.๖๖-พ.ค. ๖๖		๑๑,๙๓๐	๑๑,๙๓๐		✓		
๒๙	โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ ๑	๑	กองช่าง	เม.ย.๖๖-ก.ค. ๖๖		๑๙๙,๖๐๐	๑๙๘,๐๐๐		✓		